

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA No. : OP-FORTAMUN-2022/33001

I. DATOS BÁSICOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA :

MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, VIRGILIO GARZA ENTRE CALLE ORIENTE 1 Y CALLE PONIENTE 6, AVE. CONSTITUCION ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y ORIENTE 6, CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y AVE. MIGUEL ALEMAN, AVE. LAS AMERICAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JALAPA, Y CALLE PROLONGACION ACAPULCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVE. CONSTITUCION, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

ESTADO: TAMAULIPAS MUNICIPIO: RÍO BRAVO LOCALIDAD: RIO BRAVO
 DEPENDENCIA EJECUTORA: MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS
 FECHA INICIO DE CONTRATO: 07 DE MARZO DEL 2022 FECHA REAL DE INICIO: 07 DE MARZO DEL 2022
 FECHA TERMINO CONTRATO: 05 DE ABRIL DEL 2022 FECHA REAL DE TERMINO: 04 DE ABRIL DEL 2022
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO CONTRATO No. : OP-FORTAMUN-2022/33001
 CONTRATISTA: COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.
 FIANZA DE ANTICIPO No. : NO REQUIERE ANTICIPO FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. : 22A09416

II. INVERSIÓN

	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL	\$952,796.13	\$952,429.65
	\$952,796.13	\$952,429.65

III. METAS

APROBADAS		ALCANZADAS	
CANTIDAD : 1,032.86	U. DE MEDIDAD : M2	CANTIDAD : 1,303.71	U. DE MEDIDAD : M2

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRACORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADOR DE DISCO, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL 1 Y 11 EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, A RAZON DE 30% MAS POR ABUNDAMIENTO HASTA EL 1.00 KM, SUMINISTRO Y FORMACION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO SEGÚN NORMAS SE LA SCT. , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA FM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PREVIO BARIDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.0 CM DE ESPESOR MEDIDO. COMPACTADO ELABORADO EN PLANTA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS TENDIDA EN CALIENTE AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL

V. SITUACIÓN DE LA OBRA

NO INICIADA : ☐ EN PROCESO : ☐ SUSPENDIDA : ☐
 TERMINADA Y OPERANDO : ☒ TERMINADA Y SIN OPERAR : ☐
 OBRA TERMINADA EN TIEMPO SI ☒ NO ☐ AMPLIACIÓN ☐


CAUSAS :

VI. CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA

OPERA ADECUADAMENTE : ☒ OPERA CON DEFICIENCIA : ☐ NO OPERA : ☐

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES :





VII. CONDICIONAMIENTO DE LA OBRA

OBRA CONDICIONADA : SI ☐ NO ☒

NOMBRE : _____ CARGO : _____
DEPENDENCIA : _____ FIRMA : _____
RAZONES : _____

VIII. VOLUMENES

	CONCEPTO	UNIDAD	AUTORIZADO	EJECUTADO	ADICIONAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADOR DE DISCO	ML	258.22	258.22	0.00
3	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL 1 Y 11 EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	206.57	82.81	-123.76
4	CARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA , A RAZON DE 30% MAS POR ABUNDAMIENTO HASTA EL 1.00 KM	M3	268.54	107.65	-160.89
5	SUMINISTRO Y FORMACION DE LA CAPA BASE CON MATERIA SEGÚN NORMAS SE LA SCT.	M3	154.93	30.50	-124.43
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA FM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PREVIO BARIDO.	M2	1,032.86	1,303.71	270.85
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.0 CM DE ESPESOR MEDIDO.COMPACTADO ELABORADO EN PLANTA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS TEN DIDA EN CALIENTE AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL.	M2	1,032.86	1,303.71	270.85




LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DEL PROYECTO, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTASEN EN EL MISMO Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO PARA EL MUNICIPIO.

ENTREGA :

**POR EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

ING. MOISES ROBERTO MONTOYA RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE :

ORGANISMO OPERADOR
SERVICIOS PRIMARIOS MUNICIPALES

C. MIGUEL ANGEL PEÑA DE LEON
NOMBRE Y FIRMA

POR LA ENTIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

COMERCIO GENERAL OPIXIM S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

C.P. MARCO VINICIO GUERRERO HUERTA
NOMBRE Y FIRMA

POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA