

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA No. : OP-FORTAMUN-2022/33002

I. DATOS BÁSICOS GENERALES

ION NOMBRE DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DE VIALIDADES AVE. SONORA ENTRE CALLE DURANGO Y AVE. MIGUEL ALEMAN, CALLE OAXACA ENTRE AVE. MADERO Y CALLE COAHUILA SUR, CALLE COAHUILA NORTE ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE JALAPA, CALLE ORIENTE 6 ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE ENTRE AVE. LAS AMERICAS Y CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS.

ESTADO: TAMAULIPAS MUNICIPIO: RÍO BRAVO LOCALIDAD: RIO BRAVO

DEPENDENCIA EJECUTORA : MUNICIPIO DE RIO BRAVO, TAMAULIPAS

FECHA INICIO DE CONTRATO: 07 DE MARZO DEL 2022 FECHA REAL DE INICIO: 07 DE MARZO DEL 2022

FECHA TERMINO CONTRATO: 05 DE ABRIL DEL 2022 FECHA REAL DE TERMINO: 05 DE ABRIL DEL 2022

MODALIDAD DE EJECUCIÓN : CONTRATO CONTRATO No. : OP-FORTAMUN-2022/33002

CONTRATISTA : ADELAIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FIANZA DE ANTICIPO No. : NO REQUIERE ANTICIPO FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. : 22A11277

II. INVERSIÓN

	APROBADA	EJERCIDA
	\$1,038,029.00	\$1,037,854.92
TOTAL	\$1,038,029.00	\$1,037,854.92

III. METAS

APROBADAS		ALCANZADAS	
CANTIDAD : 1,119.77	U. DE MEDIDAD : M2	CANTIDAD : 1,390.20	U. DE MEDIDAD : M2

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRACORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADOR DE DISCO, EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL 1 Y 11 EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, A RAZON DE 30% MAS POR ABUNDAMIENTO HASTA EL 1.00 KM, SUMINISTRO Y FORMACION DE LA CAPA BASE CON MATERIAL DE BANCO SEGÚN NORMAS SE LA SCT. , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA FM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PREVIO BARIDO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.0 CM DE ESPESOR MEDIDO. COMPACTADO ELABORADO EN PLANTA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS TENDIDA EN CALIENTE AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL

V. SITUACIÓN DE LA OBRA

NO INICIADA : ☐ EN PROCESO : ☐ SUSPENDIDA : ☐

TERMINADA Y OPERANDO : ☒ TERMINADA Y SIN OPERAR : ☐

OBRA TERMINADA EN TIEMPO SI ☒ NO ☐ AMPLIACIÓN ☐

CAUSAS : _____

VI. CONSIDERACIONES OPERATIVAS DE LA OBRA

OPERA ADECUADAMENTE : ☒ OPERA CON DEFICIENCIA : ☐ NO OPERA : ☐

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES :

A. Lugo V. - Renard H.

VII. CONDICIONAMIENTO DE LA OBRA

OBRA CONDICIONADA : SI ☐ NO ☒

NOMBRE : _____ CARGO : _____
DEPENDENCIA : _____ FIRMA : _____
RAZONES : _____

VIII. VOLUMENES

	CONCEPTO	UNIDAD	AUTORIZADO	EJECUTADO	ADICIONAL
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA	PZA	1.00	1.00	0.00
2	CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADOR DE DISCO	ML	279.94	279.94	0.00
3	EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL 1 Y 11 EN SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.	M3	223.95	98.64	-125.31
4	CARGA DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA , A RAZON DE 30% MAS POR ABUNDAMIENTO HASTA EL 1.00 KM	M3	291.14	128.23	-162.91
5	SUMINISTRO Y FORMACION DE LA CAPA BASE CON MATERIA DE BANCO SEGÚN NORMAS SE LA SCT.	M3	167.97	45.67	-122.30
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA FM-1 A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PREVIO BARIDO.	M2	1,119.77	1,390.20	270.43
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.0 CM DE ESPESOR MEDIDO.COMPACTADO ELABORADO EN PLANTA CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS TEN DIDA EN CALIENTE AL 100% DE LA PRUEBA MARSHALL.	M2	1,119.77	1,390.20	270.43

Mauricio V. Romero H.





